



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198  
[www.primariamedias.ro](http://www.primariamedias.ro); e-mail: [primaria@primariamedias.ro](mailto:primaria@primariamedias.ro)



Nr. *110* /23.10.2019

## REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții

***„Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)”***

Prin HCL 310/2018 a fost aprobat proiectul la fază PT și indicatorii tehnico -economici ai obiectivului de investiții.

Prin proiectul inițial s-a propus dezafectarea și înlocuirea a 10 stâlpi cu scopul creșterii siguranței în exploatarea liniilor de transport electric. În timpul executării lucrărilor s-a identificat stâlpul de pe str. Unirii care nu poate fi înlocuit deoarece subteranul din zona amplasării este ocupat cu rețele utilitare suplimentare și pentru că acest stâlp are pe el conectată cutia terminală de injecție a tensiunii de 600 V pentru alimentarea rețelei de contact , astfel proiectantul propunând consolidarea acestuia.

Mai mult, datorită prevederilor art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care „în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 167.33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”, se impune modificarea costurilor cu manopera.

Astfel proiectantul SC ELTRANS PROIECT SRL a modificat proiectul inițial prin modificarea soluției tehnice pentru un stâlp și includerea cheltuielilor cu creșterile la manoperă.

Prin adresa cu nr. /23.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș cu numărul /23.10.2019, SC MEDITUR SA solicită modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții ***„Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)”***.

Valoarea totală, modificată, a obiectivului de investiții va fi 119.476,05 lei cu TVA.

Față de considerentele menționate mai sus,

**ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE**

Proiectul de hotărâre privind modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „*Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)*”.

**INIȚIATOR,**

**PRIMAR,  
GHEORGHE ROMAN**





**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru**  
**obiectivul de investiții "Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică contact,**  
**din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)"**

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 octombrie 2019,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 110/23.10.2019 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)" și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 16.343/23.10.2019,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. \_\_\_\_\_ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_/\_\_\_\_.10.2019,

Văzând adresa nr. 2.945/09.10.2019 a SC Meditur SA înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 16.302/23.10.2019 și HCL nr. 310/2018 privind aprobarea proiectului la faza PT+CS+DE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact din beton centrifugat-SF8/11 (10 buc.),

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și „d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,

**HOTĂRÂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă modificarea proiectului, la faza P.T., pentru obiectivul de investiții „Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)”, întocmit de către S.C. ELTRANS PROIECT SRL și indicatorii tehnico – economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

**Art.3.** Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică și SC Meditur SA din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

**Art.4.** Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, SC Meditur SA, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet [www.primariamediaș.ro](http://www.primariamediaș.ro).

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman

Nr. 321 /2019

PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198  
[www.primariamedias.ro](http://www.primariamedias.ro); e-mail: [primaria@primariamedias.ro](mailto:primaria@primariamedias.ro)



Nr. 16343/ 23.10.2019



## RAPORT DE SPECIALITATE

**privind modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico – economici  
pentru obiectivul de investiții**

***„Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)”***

Prin HCL 310/2018 a fost aprobat proiectul la fază PT și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Prin proiectul inițial s-a propus dezafectarea și înlocuirea a 10 stâlpi cu scopul creșterii siguranței în exploatarea liniilor de transport electric.

În timpul executării lucrărilor s-a identificat stâlpul de pe str. Unirii care nu poate fi înlocuit deoarece subteranul din zona amplasării este ocupat cu rețele utilitare suplimentare și pentru ca acest stâlp are pe el conectată cutia terminală de injecție a tensiunii de 600 v pentru alimentare rețelei de contact. Astfel proiectantul a propus pentru acest stâlp care consolidarea prin aplicarea sistemului Sika ® Wrap C ® - pânze unidirecționale din fibre, cu grosimi de la 0,129 mm, având moduli de elasticitate începând de la 230,000 N/mmp și rezistență la rupere din tracțiune începând cu 4000 N/mmp. Fibrele vor fi livrate în lățimi de 300 și 600 mm, care permit tăierea în lungul firelor la lățimea necesară și se vor aplica folosind rășină epoxidică de impregnare/laminare, respectiv Sika dur®300 sau Sika dur®330.

Mai mult, datorită prevederilor art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care „în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 167.33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”, se impune modificarea costurilor cu manopera.

Astfel proiectantul SC ELTRANS PROIECT SRL a modificat proiectul inițial prin modificarea soluției tehnice pentru un stâlp și includerea cheltuielilor cu creșterile la manoperă.

Față de cele prezentate mai sus și văzând referatul de aprobare nr. <sup>MO</sup>44/23.10.2019 și proiectul de hotărâre nr. <sup>321</sup>44/23.10.2019, și în conformitate cu:

- Articolul 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată.
- Prevederile articolului 129, alin.2 lit(d) și ali.7 lit(n) din OUG nr. 57/2019 a administrației publice locale, republicată;
- Prevederile articolului 3, alin. 1 și 2, prevederile articolului 8, alin. 2, lit. a, prevederile articolului 9, alin. 1, lit. c și d, prevederile articolului 44, alin. 2, lit. a și alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
- Legea 92/2007 privind transportul public local de călători;

### PROPUNEM

#### Consiliului Local al Municipiului Mediaș

Aprobarea modificării proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „*Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact, din beton centrifugat SF8/11 (10 bucăți)*” conform anexei la prezentul raport.

ADMINISTRATOR PUBLIC,  
ing. Ovidiu Pietraru

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Adriana Tătar

DIRECTOR TEHNIC,  
ing. Daniela Pușcaș

Vizat juridic,

SABAU CARMEN GEORGETA

Direcția tehnică

Compartimentul Unitatea municipală  
Ptr. monitorizarea serviciilor comunitare de  
utilități publice și Guvernanță Corporativă

Întocmit,  
ing. Mihaela Mărginean